

Акт о результатах контроля

за исполнением условий концессионных соглашений в отношении имущества
муниципального образования «Майминский район»

с. Майма

от « 13 » 09 2022 г.

Место составления: Майминский район с. Майма, ул. Ленина, 22

Дата начала проверки: « 26 » августа 2022 г.

Дата завершения проверки: « 31 » августа 2022 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки концессионера – Общества с ограниченной ответственностью «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго», за соблюдением условий концессионного соглашения, проведенной в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Майминский район» от 12 августа 2016 года № 1,

при участии представителей концессионера ООО «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго»:

Чудиновой Анастасии Вячеславовны – заместителя генерального директора;

Литвиновой Анастасии Хабибуловны – главного экономиста;

Корчагина Евгения Николаевича – заместителя главного инженера;

Мохова Максима Владимировича – начальника ПТО;

Ленского Евгения Ефимовича – мастера участка.

Проверяемый период деятельности с 01 сентября 2016 г. по 31 августа 2022 г.

В ходе проверки установлено следующее.

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта	Выполненные работы	Приложения (документы, подтверждающие выполнение работ, фотоматериалы)	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Действия по устранению нарушения с указанием сроков устранения нарушений
1.	Котельная № 2, с. Майма, ул. Механизаторов, 11	Диспетчеризация котельной		Не выявлены	
2.	Котельная № 3, с. Майма, ул. Гидростроителей, 44А	Проектирование и строительство блочно-модульной газовой котельной		Не выявлены	
3	Котельная № 5, с. Майма, ул. Энергетиков, 13А	Диспетчеризация котельной		Не выявлены	

4	Котельная № 7, с. Майма, ул. трудовая. 57	Диспетчеризация котельной		Не выявлены	
5	Котельная № 8, с. Майма, ул. Ленина, 6	Диспетчеризация котельной		Не выявлены	
6	Котельная № 9, с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная, 13	Проектирование и строительство блочно-модульной газовой котельной		Не выявлены	
7	Котельная № 10, с. Майма, ул. Березовая, 17Г	Проектирование и строительство блочно-модульной газовой котельной		Не выявлены	
8	Котельная № 11, с. Майма, ул. Ленина, 62Б	Проектирование и строительство блочно-модульной газовой котельной		Не выявлены	
9	Котельная № 12, с. Майма, ул. Ленина, 7Б	Проектирование и строительство блочно-модульной газовой котельной		Не выявлены	
10	Котельная № 16, с. Майма, ул. Заводская, 52В	Проектирование и строительство блочно-модульной газовой котельной		Не выявлены	
11	Котельная № 20, с. Майма Ул. 50 лет Победы, 4А	Диспетчеризация котельной		Не выявлены	
12	Котельная № 22, с. Майма Ул. Заводская, 11А	Диспетчеризация котельной		Не выявлены	
13	Котельная № 23, с. Майма, ул. Заводская, 19А	Проектирование и строительство блочно-модульной газовой котельной		Не выявлены	
14	Котельная № 28, с. Майма, ул. В. Шукшина, 2	Диспетчеризация котельной		Не выявлены	

В ходе осуществления контроля проведена проверка относительно:

- осуществления в установленные концессионным соглашением сроки создания и реконструкции объектов концессионных соглашений, осуществлению инвестиций в их создание и реконструкцию;

- использования (эксплуатации) концессионером объектов концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

- осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

- обеспечения соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическими показателями;

- поддержание концессионером объектов концессионных соглашений в исправном состоянии, проведение текущего и капитального ремонта;

- обеспечения концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможности получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

В ходе проверки нарушения не выявлены.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель комиссии

Н.В. Абрамов

Члены комиссии

Т.В. Полтавская

А.А. Гранин

М.В. Угрюмова

М.С. Ручко

И.Н. Юрпалов

От Концессионера

А.В. Чудинова

А.Х. Литвинова

Е.Н. Корчагин

М.В. Мохов

Е.Е. Ленский

Акт проверки получен:

Исполнительный директор
ООО «Дабл-Ю Кэй Восток
Энерго»



(подпись)

М.Д. Пичужкин

(Ф.И.О.)

2012 г.

С актом проверки ознакомлен:

Исполнительный директор
ООО «Дабл-Ю Кэй Восток
Энерго»



(подпись)

М.Д. Пичужкин

(Ф.И.О.)

г.