

Акт о результатах контроля №15

за исполнением Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий
Соглашения о муниципально-частном партнерстве
на осуществление деятельности по проектированию, созданию, оснащению и
эксплуатации объектов недвижимости, эксплуатации движимого имущества,
предназначенных для функционирования Детского оздоровительного лагеря
на территории муниципального образования «Майминский район»
от 24 декабря 2015 года

Дата проведения проверки: 25.03.2024 года.

Место проведения проверки: Республика Алтай, Майминский район,
с. Манжерок, ул. Пионерская, д.7.

Комиссия в составе:

Сельбикова О.С. – начальник отдела экономики и инвестиций
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Коваленко А.М. – начальник юридического отдела Администрации
муниципального образования «Майминский район»;

Ручко М.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Юрпалов И.Н. – директор МАУ ОКС муниципального образования
«Майминский район».

Бабина Г.Н. – специалист по доходам отдела земельных и
имущественных отношений Администрации муниципального образования
«Майминский район»;

Присутствовали:

Пронина О.К. – исполнительный директор ООО «Пилигрим».

Настоящий акт составлен по результатам проверки ООО «Пилигрим»,
проведенной в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. раздела III, подпунктом
1 пункта 8.1 раздела VIII Соглашения о муниципально-частном партнерстве,
распоряжением Главы Администрации МО «Майминский район»
от 15.03.2024 г. №164-р.

Предмет проверки:

Исполнение Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий Соглашения
о муниципально-частном партнерстве на осуществление деятельности по
проектированию, созданию, оснащению и эксплуатации объектов
недвижимости, эксплуатации движимого имущества, предназначенных для
функционирования Детского оздоровительного лагеря на территории
муниципального образования «Майминский район» от 24 декабря 2015 года, в
том числе в части исполнения обязательств, предусмотренных Графиком
выполнения работ при осуществлении проектирования, строительства объектов
капитального строительства и некапитального строительства, предназначенных

		назначению как административно-хозяйственный корпус.
реконструкция Клуба со всеми встроенными жилыми помещениями (бревно)	1	работы не ведутся

4. Выполнены работы, не предусмотренные Графиком выполнения работ и Схемой застройки: строительство газовой котельной мощностью 500 кВт. Газовая котельная функционирует.

5. Ведутся работы, не предусмотренные Графиком выполнения работ и Схемой застройки: реконструкция здания столовой.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Частного партнера, один экземпляр для Публичного партнера.

Подписи членов комиссии:

Сельбикова О.С. /

Коваленко А.М. /

Ручко М.С. /

Юрпалов И.Н. /

Бабина Г.Н. /

От ООО «Пилигрим»

Акт проверки получен:

ООО «Пилигрим»



МП (подпись)

 (Ф.И.О.)