

**Акт о результатах контроля №1**  
за исполнением условий концессионных соглашений в отношении имущества  
муниципального образования «Майминский район»

с.Майма

от 14 августа 2020г.

Место составления: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Полигон ТБО.

Дата начала проверки: 14.08.2020 года.

Дата завершения проверки: 14.08.2020г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки ООО «Коммунальщик», проведенной в соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов муниципального образования «Майминский район» №1 от 29.12.2017г. при участии заместителя генерального директора ООО «Коммунальщик» А.Б.Тастанбекова и комиссии в составе:

Н.В. Абрамов - Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Майминский район»;

О.С. Сельбикова – начальник отдела экономики и инвестиций Администрации муниципального образования «Майминский район»;

О.М. Вяткина - начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Майминский район»;

А.Ю. Сазонова - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Майминский район»

М.А. Атаманов – инженер МАУ «Отдел капитального строительства» муниципального образования «Майминский район»

Проверяемый период деятельности с «29»декабря 2017 г. по «14» августа 2020 г.

В ходе проверки установлено следующее:

**1. По реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта	Выполненные работы	Приложения (документы, подтверждающие выполнение работ)	Нарушения выявленные в ходе проверки	Действия по устранению нарушений с указанием сроков устранения нарушений
1	Реконструкция и модернизация участка приемки (разрыватель пакетов)	Разрыватель пакетов приобретен и установлен.	Документы не представлены.  Согласно запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить в срок до 07.08.2020г.	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.  На момент проверки разрыватель пакетов не работал (транспортная лента находится в ремонте).  Приобретение и установка разрывателя проведено в отсутствие проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию.  Отсутствие документов, подтверждающих приобретение и установку оборудования в соответствие с условиями соглашения.	Предоставить подтверждающие документы
2	Модернизация отопительной системы и процесс утилизации (Отопительная	Установлена отопительная система «ОС» и «ОС У» в здании котельной.	Документы не представлены.  Согласно запросу администрации МО	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.  Отсутствие документов на приобретение и установку	Предоставить подтверждающие документы

	система ОС и ОС У)		«Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить в срок до 07.08.2020г.	оборудования в соответствие с условиями соглашения.	
3	Организация автоматической сушки (покупка и монтаж автоматической сушки)	(покупка и монтаж сушки не осуществлено)	Документы не представлены.  Согласно запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить в срок до 07.08.2020г.	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.	Предоставить подтверждающие документы
4	Реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (конвейер, магнитный сепаратор, размельчитель отходов)	Конвейер, магнитный сепаратор, размельчитель отходов приобретены, установлены.	Документы не представлены.  Согласно запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить в срок до 07.08.2020г.	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.  Приобретение конвейера, магнитного сепаратора, размельчителя отходов проведено в отсутствие проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию.  Отсутствие документов, подтверждающих приобретение и установку оборудования в соответствие с условиями соглашения.	Предоставить подтверждающие документы
5	Реконструкция и модернизации цеха	Приобретение и монтаж	Документы не представлены.	Не исполнение в срок условий концессионного соглашения.	Предоставить подтверждающие

сортировки и пакетирования (приобретение и монтаж гидравлического пресса)	гидравлического цеха не выполнено. Произведен ремонт старого гидравлического пресса.	Согласно запросу администрации МО «Майминский район» от 29.07.2020г. № 7060 документы необходимо было представить в срок до 07.08.2020г.	Отсутствие проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию. Отсутствие работ по реконструкции.	документы.
---	--	--	--	------------

## 2. По сохранности имущества:

Выявлено нарушение по факту отсутствия на территории полигона ТБО трактора ХТА-200-10, 2012 года выпуска, заводской № машины 31-10754 (212170-240412), двигатель № 113206, коробка передач № 555, основной ведущий мост № 152,1519, паспорт ВВ 119058. Данное транспортное средство не было представлено к осмотру.

## 3. По основной деятельности:

3.1. Выявлены нарушения в части обработки твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО) – не проводится предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации: сортировка, разборка, очистка. На момент проверки на сортировочной линии работал только магнитный сепаратор.

3.2. В нарушение экологической экспертизы и условий, предусмотренных пунктом 1 Концессионного соглашения, массы ТКО складировались навалом. На момент проверки ТКО размещались на полигоне навалом напрямую специализированными машинами.

Таким образом, предусмотренная деятельность по обработке, обезвреживанию твердых коммунальных отходов, согласно Концессионного соглашения № 1 от 29 декабря 2017 г., региональным оператором ООО «Коммунальщик» осуществляется частично.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи членов комиссии:

Н.В. Абрамов /

А.Ю. Сазонова /

О.М. Вяткина /

О.С. Сельбикова /

М.А. Атаманов /



**Акт проверки получен:**

От Концессионера

ООО «Коммунальщик»

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**С Актом проверки ознакомлен:**

От Концессионера

ООО «Коммунальщик»

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)