

Акт о результатах контроля №13
за исполнением Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий
Соглашения о муниципально-частном партнерстве
на осуществление деятельности по проектированию, созданию, оснащению и
эксплуатации объектов недвижимости, эксплуатации движимого имущества,
предназначенных для функционирования Детского оздоровительного лагеря
на территории муниципального образования «Майминский район»
от 24 декабря 2015 года

Дата проведения проверки: 20.12.2023 года.

Место проведения проверки: Республика Алтай, Майминский район,
с. Манжерок, ул. Пионерская, д.7.

Комиссия в составе:

Сельбикова О.С. – начальник отдела экономики и инвестиций
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Коваленко А.М. – заместитель начальника юридического отдела
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Ручко М.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Юрпалов И.Н. – директор МАУ ОКС муниципального образования
«Майминский район».

Бабина Г.Н. – специалист по доходам отдела земельных и
имущественных отношений Администрации муниципального образования
«Майминский район»;

Присутствовали:

Пронина О.К. – исполнительный директор ООО «Пилигрим».

Настоящий акт составлен по результатам проверки ООО «Пилигрим»,
проведенной в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. раздела III, подпунктом
1 пункта 8.1 раздела VIII Соглашения о муниципально-частном партнерстве,
распоряжением Главы Администрации МО «Майминский район»
от 01.12.2023 г. №923-р.

Предмет проверки:

Исполнение Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий Соглашения
о муниципально-частном партнерстве на осуществление деятельности по
проектированию, созданию, оснащению и эксплуатации объектов
недвижимости, эксплуатации движимого имущества, предназначенных для
функционирования Детского оздоровительного лагеря на территории
муниципального образования «Майминский район» от 24 декабря 2015 года, в
том числе в части исполнения обязательств, предусмотренных Графиком
выполнения работ при осуществлении проектирования, строительства объектов
капитального строительства и некапитального строительства, предназначенных

для функционирования детского оздоровительного лагеря на территории муниципального образования «Майминский район» (приложение №1 к дополнительному соглашению №3 от 04 октября 2021 года, далее – График выполнения работ).

Проверяемый период деятельности: сентябрь-декабрь 2023 года.

На дату проведения проверки установлено:

1. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, подростков с использованием объекта соглашения не осуществляется.

2. В соответствии с Графиком выполнения работ и Схемой застройки и раздела земельного участка с кадастровым номером 04:01:020208:73 с нанесением планируемых объектов капитального и не капитального строительства, предназначенных для функционирования Детского оздоровительного лагеря на территории МО «Майминский район» (приложение №2 к дополнительному соглашению №3 от 04 октября 2021 года, далее – Схема застройки) мероприятия, предусмотренные этапами №1 и №2 выполнены в полном объеме, по этапу №3 выполнены мероприятия: установлена сцена, открытый бассейн, спортивное ядро, мастерская.

3. Работы, предусмотренные Графиком выполнения работ и Схемой застройки в 2023 году по этапу №3:

Предусмотрено Графиком выполнения работ	Количество	Фактически выполнено на 20.12.2023 г.
строительство жилого корпуса (каркасный)	1	установлены сваи, заключен договор купли-продажи №92 на каркасные конструкции площадью 50 кв.м., договор купли-продажи №93 от 16.11.2023 г. на каркасные конструкции площадью 50 кв.м.
строительство административно-хозяйственного корпуса (каркасный)	1	установлены сваи, заключен договор купли-продажи №91 от 16.11.2023 г. на каркасные конструкции площадью 35 кв. м.
реконструкция Клуба со всеми встроенными жилыми помещениями (бревно)	1	работы не ведутся

4. Выполнены работы, не предусмотренные Графиком выполнения работ и Схемой застройки: строительство газовой котельной мощностью 500 кВт. Газовая котельная функционирует.

5. Ведутся работы, не предусмотренные Графиком выполнения работ и Схемой застройки: реконструкция здания столовой.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Частного партнера, один экземпляр для Публичного партнера.

Подписи членов комиссии:

Сельбикова О.С. /

Коваленко А.М. /

Ручко М.С. /

Юрпалов И.Н. /

Бабина Г.Н. /

Олеуф
Коваленко
Ручко
Юрпалов
Бабина

От ООО «Пилигрим»

Акт проверки получен:

ООО «Пилигрим»



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(Ф.И.О.)