

**Акт о результатах контроля №8**  
за исполнением Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий  
Соглашения о муниципально-частном партнерстве  
на осуществление деятельности по проектированию, созданию, оснащению и  
эксплуатации объектов недвижимости, эксплуатации движимого имущества,  
предназначенных для функционирования Детского оздоровительного лагеря  
на территории муниципального образования "Майминский район"  
от 24 декабря 2015 года

Дата проведения проверки: 30.09.2022 года.

Место проведения проверки: Республика Алтай, Майминский район,  
с. Манжерок, ул. Пионерская, д.7.

Комиссия в составе:

Сельбикова О.С. – начальник отдела экономики и инвестиций  
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Коваленко А.М. – юрисконсульт юридического отдела Администрации  
муниципального образования «Майминский район»;

Ручко М.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства  
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Юрпалов И.Н. – директор МАУ ОКС муниципального образования  
«Майминский район».

Бабина Г.Н. – специалист по доходам отдела земельных и  
имущественных отношений Администрации муниципального образования  
«Майминский район»;

Присутствовали:

Пронина О.К. – исполнительный директор ООО «Пилигрим».

Настоящий акт составлен по результатам проверки ООО «Пилигрим»,  
проведенной в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. раздела III, подпунктом  
1 пункта 8.1 раздела VIII Соглашения о муниципально-частном партнерстве,  
распоряжением Главы Администрации МО «Майминский район» от  
21.09.2022г. №638-р.

Предмет проверки:

Исполнение Частным партнером, ООО «Пилигрим», условий Соглашения  
о муниципально-частном партнерстве на осуществление деятельности по  
проектированию, созданию, оснащению и эксплуатации объектов  
недвижимости, эксплуатации движимого имущества, предназначенных для  
функционирования Детского оздоровительного лагеря на территории  
муниципального образования "Майминский район" от 24 декабря 2015 года, в  
том числе в части исполнения обязательств, предусмотренных Графиком

выполнения работ при осуществлении проектирования, строительства объектов капитального строительства и некапитального строительства, предназначенных для функционирования детского оздоровительного лагеря на территории муниципального образования «Майминский район».

Проверяемый период деятельности: июль-сентябрь 2022 года.

На дату проведения проверки установлено:

1. Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, подростков с использованием объекта соглашения не осуществляется.

2. В соответствии с Графиком выполнения работ при осуществлении проектирования, строительства, объектов капитального строительства и некапитального строительства, предназначенных для функционирования детского оздоровительного лагеря на территории муниципального образования «Майминский район» (приложение №1 к дополнительному соглашению №3 от 04 октября 2021 года, далее – График выполнения работ) и Схемой застройки и раздела земельного участка с кадастровым номером 04:01:020208:73 с нанесением планируемых объектов капитального и не капитального строительства, предназначенных для функционирования Детского оздоровительного лагеря на территории МО «Майминский район» (приложение №2 к дополнительному соглашению №3 от 04 октября 2021 года, далее – Схема застройки) мероприятия, предусмотренные этапами №1 и №2 выполнены в полном объеме, по этапу №3 выполнены мероприятия: установлена сцена, открытый бассейн, спортивное ядро, мастерская.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Частного партнера, один экземпляр для Публичного партнера.

Подписи членов комиссии:


Сельбикова О.С. /

Коваленко А.М. /

Ручко М.С. /

Юрпалов И.Н./

Бабина Г.Н./



От ООО «Пилигрим»


Акт проверки получен:

ООО «Пилигрим»



МП

(подпись)

  
(Ф.И.О.)